

**Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Slunja za
2022. godinu**

(1. siječnja 2022. – 30. lipnja 2022.)



Grad Slunj

Srpanj, 2022.

Sadržaj

Uvodne napomene	3
1. Pregled stanja	4
2. Izvješće o napretku u provedbi mjera	5
2.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima	5
2.2. Sažeta analiza statusa provedbe mjera.....	7
2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera te preporuka radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću zadanih ciljeva	9
3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika	9

Uvodne napomene

Ovo Izvješće izrađeno je u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom. 26., stavkom 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17), kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave, putem lokalnog koordinatora, polugodišnje i godišnje izvješćuje Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske o provedbi provedbenog programa, u kojem, u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 6/19), izvješćuje o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pripadajućih pokazatelja rezultata.

Provedbeni program kratkoročni je akt strateškog planiranja koji se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17.) te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 89/18.), sa svrhom definiranja provedbe ciljeva javnih politika i hijerarhijski nadređenim aktima strateškog planiranja, a vrijedi za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. Provedbeni programi uvjetovani su hijerarhijski višim strateškim aktom, Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030., koja predstavlja krovni dokument sveobuhvatnog akta strateškog planiranja kojom su određeni razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Provedbeni program Grada Slunja (u daljnjem tekstu: Provedbeni program) za razdoblje 2021. – 2025. godine (KLASA: 302-01/21-01/65; URBROJ: 2133/04-04/07-21-1), donijela je gradonačelnica, Mirjana Puškarić, dana 22. prosinca 2021. godine. Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Slunja za 2022. godinu obuhvaća razdoblje od dana donošenja do 30. lipnja 2022. godine (izvještajno razdoblje). Godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa podnosi se do 31. siječnja, a izvršno tijelo Grada, odnosno gradonačelnik odgovoran je za provedbu, praćenje i izvještavanje Provedbenog programa Grada Slunja za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine te je u obvezi dva puta godišnje izraditi izvješće o provedbi provedbenog programa i dostaviti regionalnom koordinatoru Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Karlovačke Županije.

1. Pregled stanja

Grad Slunj u proteklom razdoblju djelovao je u okolnostima koje su početkom razdoblja praćenja još uvelike bile pod utjecajem globalne pandemije uzrokovanom virusom COVID-19 i svim njenim popratnim učincima, koji su se posebno odrazili na gospodarstvo kako Republike Hrvatske tako i Grada Slunja. Na dinamiku i mogućnost provedbe projekata i investicija Grada Slunja u predmetnom razdoblju utjecali su i drugi vanjski čimbenici. Rekordna stopa inflacije u Hrvatskoj, koja se prema podacima Državnog zavoda za statistiku trenutno kreće oko 12%, geopolitička kriza u svijetu, uzrokovana ratnim sukobom Rusije i Ukrajine te fluktuacije cijena na tržištu energenata, uz već spomenute učinke pandemije, obilježili su prvih šest mjeseci provedbe provedbenog programa Grada Slunja.

Unatoč tome, Grad je uspješno krenuo u realizaciju većine mjera koje su bile predviđene inicijalnim Planom provedbe provedbenog programa Grada Slunja za razdoblje 2021.-2025.

2. Izvješće o napretku u provedbi mjera

Grad Slunj je Provedbenim programom za razdoblje 2021.-2025. postavio ukupno 21 mjeru od kojih je 14 pokrenuto, odnosno u aktivnoj su fazi provedbe. Sve mjere s planiranim početkom provedbe u 2022. godini započele su s provedbom.

Grad Slunj je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerila na provedbu 4 razvojna prioriteta:

1. Održivo gospodarstvo i društvo
2. Jačanje otpornosti na krize
3. Zelena i digitalna tranzicija
4. Ravnomjieran regionalni razvoj.

Mjere obuhvaćaju: Uređenje naselja i stanovanje, Komunalno gospodarstvo, Odgoj i obrazovanje, Brigu o djeci, Socijalnu skrb, Kulturu, tjelesnu kulturu i sport, Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, Protupožarnu i civilnu zaštitu, Gospodarski razvoj te Demografiju.

U nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim sredstvima utrošenima za svaku pojedinu mjeru, ostvareni napredak u provedbi mjera i preporuke radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka.

2.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

Provedbenim programom je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te su navedene stavke u financijskom planu Grada Slunja na kojima će se planirati procijenjeni iznosi. U izvještajnom razdoblju su utrošena sredstva za provedbu ukupno 14 mjera od njih 21. Mjere koje su financirane prikazane su niže u tablici, a vidljivo je da je iz proračuna iskorišteno ukupno 4.640.871,30 kn, dok za 1 mjeru još nije bilo utrošenih sredstava.

Tablica 1 Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu mjere	Iznos dosad utrošenih sredstava
1.1. Gospodarski razvoj 1) Osigurati besplatno korištenje interneta na javnim mjestima 2) Izgradnja razvojnog centra Slunj 3) Provedba projekta Vodene tajne Slunja 4) Izgradnja poučne staze Slunj 5) Energetska obnova zgrada javne namjene 6) Provedba <u>krovnog interpretacijskog plana</u>	15.440.000,00 kn	2.800.885,15 kn
1.2. Kultura u Gradu Slunju 1) Obnova starog grada Slunja 2) Revitalizacija trga Zrinskih i Frankopana 3) Organizacija manifestacija u spomen Slunjskih velikana 4) Organizacija Dana sjećanja na progonstvo 5) Organizacija manifestacije Dani Grada Slunja	38.795.087,00 kn	81.690,64 kn
2.2. Ulaganje u obrazovanje 1) Subvencioniranje produženog boravka 2) Sufinanciranje radnih materijala za učenike 3) Donacija školama s područja Slunja 4) Stipendiranje učenika i studenata	1.422.000,00 kn	156.159,67 kn
2.3. Ulaganja u gradsku knjižnicu Slunj 1) Sufinanciranje kulturnih događanja u knjižnici 2) Osigurana sredstva za nabavu knjiga	171.000,00 kn	20.742,22 kn
3.1. Ulaganja u razvoj sporta 1) Saniranje nogometnog igrališta Zubac 2) Doniranje potpore za redovan rad Zajednice i klubova članica	3.350.000,00 kn	315.504,58 kn
3.3. Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja 1) Sufinanciranje rada Poliklinike SUVAG Karlovac u Slunju	300.000,00 kn	52.000,00 kn
4.1. Socijalna podrška 1) Subvencije za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola s područja Grada 2) Sufinanciranje smještaja djece u vrtiću 3) Subvencije za novorođeno dijete 4) Osigurati ostalu financijsku podršku djeci i mladima	987.000,00 kn	153.258,67 kn
6.1. Pобољшanje komunalnih usluga 1) Nabava komunalne opreme 2) Sanacija <u>komunalnog odlagališta Pavlovac</u>	10.150.000,00 kn	0,00 kn
6.2. Smanjenje energetskog otiska 1) Izrada SECAP-a 2) Modernizacija zgrade gradske uprave	104.000,00 kn	12.000,00 kn
6.3. Ulaganja u Pučko otvoreno učilište Slunj 1) Organizacija događanja 2) Financijska podrška radu Slunjskih mažoretkinja 3) Modernizacija POU Slunj	1.238.300,00 kn	27.112,17 kn
7.1. Subvencioniranje javnog prijevoza 1) Subvencioniranje međugradske autobusne linije	60.000,00 kn	49.950,00 kn

7.2. Ulaganje u prometnu infrastrukturu 1) Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina	9.489.500,00 kn	599.142,37 kn
8.2. Rekonstrukcija zgrade mjesnog doma u Nikšiću 1) Rekonstrukcija zgrade mjesnog doma u Nikšiću	371.000,00 kn	95.182,86 kn
8.3. Poticanje razvoja gospodarstva 1) Subvencije za poljoprivrednike 2) Subvencije za poduzetnike 3) Subvencije za poticanje turizma	1.325.000,00 kn	60.184,13 kn
9.1. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu 1) Izgradnja šetnice na obali rijeke Korane u Rastokama 2) Uređenje groblja i pratećih objekata 3) Izgradnja i uređenje nogostupa i ulica 4) Uređenje gradskog kupališta na rijeci Korani i izgradnja platforme za invalide 5) Postavljanje javne rasvjete 6) Izgradnja visećeg pješačkog mosta Slovin 7) Izgradnja autobusnog stajališta u Slunju	41.728.000,00 kn	217.058,84 kn

2.2. Sažeta analiza statusa provedbe mjera

U okviru razvojnih prioriteta utvrđenih Provedbenim programom, Grad Slunj trenutno provodi 14 mjera od predviđene 21, te su sve u razdoblju od donošenja Provedbenog programa za razdoblje 2021.-2025. do kraja lipnja 2022. u fazi provedbe, odnosno imaju status „U tijeku“. Nema kašnjenja s provedbom mjera, sve mjere koje imaju planirani početak u 2022. godini su započele. Niti jedna mjera nema status „Kašnjenje“ ili "Nije pokrenuto".

U nastavku se daje tablični pregled statusa provedbe mjera.

Tablica 2 Prikaz statusa provedbe mjera

R.br.	Naziv mjere	Status provedbe
1.	1.1. Gospodarski razvoj 1) Osigurati besplatno korištenje interneta na javnim mjestima 2) Izgradnja razvojnog centra Slunj 3) Provedba projekta Vodene tajne Slunja 4) Izgradnja poučne staze Slunj 5) Energetska obnova zgrada javne namjene 6) Provedba krovnog interpretacijskog plana	U TIJEKU
2.	1.2. Kultura u Gradu Slunju 1) Obnova starog grada Slunja 2) Revitalizacija trga Zrinskih i Frankopana 3) Organizacija manifestacija u spomen Slunjskih velikana	U TIJEKU

	4) Organizacija Dana sjećanja na progonstvo 5) Organizacija manifestacije Dani Grada Slunja	
3.	2.2. Ulaganje u obrazovanje 1) Subvencioniranje produženog boravka 2) Sufinanciranje radnih materijala za učenike 3) Donacija školama s područja Slunja 4) Stipendiranje učenika i studenata	U TIJEKU
4.	2.3. Ulaganja u gradsku knjižnicu Slunj 1) Sufinanciranje kulturnih događanja u knjižnici 2) Osigurana sredstva za nabavu knjiga	U TIJEKU
5.	3.1. Ulaganja u razvoj sporta 1) Saniranje nogometnog igrališta Zubac 2) Doniranje potpore za redovan rad Zajednice i klubova članica	U TIJEKU
6.	3.3. Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja 1) Sufinanciranje rada Poliklinike SUVAG Karlovac u Slunju	U TIJEKU
7.	4.1. Socijalna podrška 1) Subvencije za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola s područja Grada 2) Sufinanciranje smještaja djece u vrtiću 3) Subvencije za novorođeno dijete 4) Osigurati ostalu financijsku podršku djeci i mladima	U TIJEKU
8.	6.1. Poboljšanje komunalnih usluga 1) Nabava komunalne opreme 2) Sanacija komunalnog odlagališta Pavlovac	U TIJEKU
9.	6.2. Smanjenje energetske otiska 1) Izrada SECAP-a 2) Modernizacija zgrade gradske uprave	U TIJEKU
10.	6.3. Ulaganja u Pučko otvoreno učilište Slunj 1) Organizacija događanja 2) Financijska podrška radu Slunjskih mažoretkinja 3) Modernizacija POU Slunj	U TIJEKU
11.	7.1. Subvencioniranje javnog prijevoza 1) Subvencioniranje međugradske autobusne linije	U TIJEKU
12.	7.2. Ulaganje u prometnu infrastrukturu 1) Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina	U TIJEKU
13.	8.2. Rekonstrukcija zgrade mjesnog doma u Nikšiću 1) Rekonstrukcija zgrade mjesnog doma u Nikšiću	U TIJEKU
14.	8.3. Poticanje razvoja gospodarstva 1) Subvencije za poljoprivrednike 2) Subvencije za poduzetnike 3) Subvencije za poticanje turizma	U TIJEKU
15.	9.1. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu 1) Izgradnja šetnice na obali rijeke Korane u Rastokama 2) Uređenje groblja i pratećih objekata 3) Izgradnja i uređenje nogostupa i ulica 4) Uređenje gradskog kupališta na rijeci Korani i izgradnja platforme za invalide 5) Postavljanje javne rasvjete 6) Izgradnja visećeg pješačkog mosta Slovin 7) Izgradnja autobusnog stajališta u Slunju	U TIJEKU

2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera te preporuka radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću zadanih ciljeva

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera Provedbenog programa Grada Slunja, uvjetovan je nizom specifičnih okolnosti koje su utjecale na rad svih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj pa tako i Grada Slunja. Bez obzira na značajne izazove uzrokovane dugotrajnom borbom s pandemijom virusa COVID-19, kao i zbivanja na tržištu te geopolitička zbivanja, provedba mjera je započela u skladu s planiranim rokovima i napredak se u kod većine njih odvija u skladu s predviđenom dinamikom. Može se zaključiti kako je tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren iznimno dobar napredak u provedbi Provedbenog programa Grada Slunja, imajući na umu kako se sve mjere planirane s početkom u 2022. godini provode te sve imaju status „U tijeku“. Gard Slunj smatra kao za sada nije potrebno predlagati niti uvoditi nužne mjere niti korekcije.

3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika

Grad Slunj provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi sljedećih Razvojnih smjerova i Strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.

Ostvarenju predmetnih ciljeva u izvještajnom razdoblju doprinosi se provedbom sljedećih mjera:

1. Za Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo, SC 1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo kroz mjere:

- a) Gospodarski razvoj
- b) Kultura u Gradu Slunju

Rezultati:

- a) Za provedbu mjere i povećanje turističkog sadržaja uveden je besplatan Internet te je napravljena revizija Krovnog interpretacijskog plan. Iako je u 2022. godini planiran jedan pokazatelj za Uložena sredstva u provedbu minimalno 4 aktivnosti za povećanje turističkog sadržaja, ostvarena su dva.
- b) Održana manifestacija Stazom slunjskih velikana čime je ostvaren 1 od 3 planirana pokazatelj za 2022. godinu.

2. Za Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo, SC 2 Obrazovani i zaposleni ljudi kroz mjere:

- a) Ulaganje u obrazovanje
- b) Ulaganje u gradsku knjižnicu Slunj

Rezultati:

- a) Za 20 učenika i studenata se mjesečno isplaćuju stipendije.
- b) Održane su dvije predstave i nabavljeno ukupno 155 svezaka knjižne građe.

3. Za Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize, SC 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život kroz mjeru:

- a) Ulaganje u razvoj sporta
- b) Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja

Rezultati:

- a) U izvještajnom razdoblju isplaćeno je šest potpora za redoviti rad ZŠUGS-a.
- b) Prema planu, subvencioniran je rad poliklinike SUVAG Karlovac.

4. Za Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize, SC 6 Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji kroz mjeru:

- a) Socijalna podrška

Rezultati:

- a) Mjerom Socijalna podrška, sufinanciran je prijevoz za 60 učenika srednjih i osnovnih škola s područja Garda Slunja. Dodijeljene su potpore za 18 novorođene djece dok je za 25 djece sufinanciran smještaj i za tri razreda su sufinancirani troškovi naturalnog putovanja.

5. Za Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija, SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

- a) Poboljšanje komunalnih usluga
- b) Smanjenje energetske otiska
- c) Ulaganja u Pučko otvoreno učilište Slunj

Rezultati:

- a) Provedba mjere je u tijeku, sukladno planiranim aktivnostima u natječaju. U fazi je

priprema natječaja za nabavku komunalne opreme - ukupno oko 3635 komada kanti za selektivno prikupljanje otpada.

b) U tijeku je provedba projekta izrade SECAP-a.

6. Za Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija, SC 10 Održiva mobilnost

a) Subvencioniranje javnog prijevoza

b) Ulaganje u prometnu infrastrukturu

Rezultati:

a) Subvencionirano pet od dogovorenih šest mjeseci međugradskog prijevoza

b) Mjera se provodi sukladno planiranim aktivnostima u proračunu te slijedi planiranu dinamiku provedbe. U održavanje nerazvrstanih cesta, uključujući izradu elaborata uloženo je 68.149,97 kn, a iznos od 530.992,40 kn uključuje ulaganje u održavanje građevina javne namjene, javne zelene površine, zimsku službu, održavanje groblja i čišćenje grada.

7. Za Razvojni smjer 4 Ravnomjieran regionalni razvoj, SC 12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima

a) Rekonstrukcija zgrade mjesnog doma u Nikšiću

b) Poticanje razvoja gospodarstva

c) Ulaganja u komunalnu infrastrukturu

Rezultati:

a) Proveden je projekt rekonstrukcije zgrade mjesnog doma Nikšić.

b) Mjera se provodi sukladno planiranim aktivnostima u natječaju te slijedi planiranu dinamiku provedbe.

8. Za Razvojni smjer 4 Ravnomjieran regionalni razvoj, SC 13 Jačanje regionalne konkurentnosti

a) Ulaganja u komunalnu infrastrukturu

Rezultati:

a) Ugovoreni su radovi izgradnje sjenice i platforme za invalide na gradskom kupalištu (izvršeno 49.911,49 kn) kao i izgradnju stepenica i šetnice uz Koranu na kupalištu. U provedbi je izgradnja nogostupa u Ladihovićevoj ulici (za projektnu dokumentaciju je

utrošeno 96.387,35 kn što uključuje i projektnu dokumentaciju za Koransku ulicu). Za projekt izgradnje šetnice u Rastokama je uloženo 3.750,00 kn za izradu geodetskog elaborata. U postavljanje nove rasvjete u Rastokama uloženo je 59.510,00 kn te u izradu elaborata za projekt Akcentne rasvjete u Rastokama 7.500,00 kn.

Podaci prvog Polugodišnje izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Slunja za razdoblje 2021.-2025. nalaze se u obliku tabličnog prikaza u dokumentu "Polugodišnje izvješće za 2022.", u prilogu ovog dokumenta.

KLASA: 400-01/22-01/01

UR. BROJ: 2133-04-04/10-22-1

Dana, 26. 7. 2022.

Potpis i pečat odgovorne osobe

Mirjana Puškarić, mag. oec.



Mirjana Puškarić